ERFASSUNG STEIGLEITER

ANSCHRIFT AUFTRAGGEBER

Projekt/Firma

Straße | Nr.

PLZ | Ort

Ansprechpartner

Telefon | Fax

E-Mail

PROJEKTADRESSE

Firma

Straße | Nr.

PLZ | Ort

1. Art der Steigleiter

- ☐ DIN 18799-1:2019-06
  Steigleiter an baulichen Anlagen
- ☐ DIN 14094-1:2017-04
  Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen (zuständige Brandschutzdienststelle in die Planung mit einbeziehen!)
- ☐ DIN EN ISO 14122-4:2016-10
  Steigleiter an maschinellen Anlagen
- ☐ ÖNORM Z 1600:2008-02
  Leitern - Fest verlegte Aufstiege an baulichen Anlagen (Österreich)

2. Steighöhe

Höhe von Unterkante Einstieg bis Oberkante Dachrand/Attika

_____ m

3. Welche Ausführung der Absturzsicherung?

Ab einer Steighöhe > 3 m erforderlich

- ☐ Rückenschutzkorb
- ☐ Steigschutzschiene (bei DIN 14094-1:2017-04 nicht zulässig)
- ☐ Edelstahlseilsystem (bei DIN 14094-1:2017-04 nicht zulässig)

4. Wandaufbau (Dicke)

Dicke des Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder der vorgehängten Fassade mit Wärmedämmstoff:

_____ mm

5. Wandhalter (erforderlicher Wandabstand min. 200mm)

zzgl. vorhandener Überstände / Vorsprünge, z.B. Dachrinne, Rohre, etc.

200 mm + _____ mm

6. Tragkonstruktion

- ☐ Beton
- ☐ Porenbetonelement (Gasbeton)
- ☐ Mauerwerk
- ☐ Zweischaliges Mauerwerk
- ☐ Sandwichelement
- ☐ Stahlträger
- ☐ Holzbalken

7. Bodenbefestigung der Steigleiter gewünscht?

- ☐ Ja
- ☐ Nein

8. Ausstiegsart

Bei einer Attika empfehlen wir zur sicheren Überquerung einen Attikaüberstieg.

- ☐ Ausstiegsholm / Ausstiegstritt
- ☐ Attikaüberstieg
  _____ mm Kronenbreite
  _____ mm Innenhöhe

9. Absturzsicherung (Geländer)

Die Ausstiegsstellen von Steigleitern sind vorzugsweise mit Geländern zu sichern.

- ☐ Nur rechts oder nur links
- ☐ Rechts und links/weitergeführt
- ☐ Keine

10. Abschließbarer Zugang

- ☐ Schwenkverschluss
  (ausschließlich mit Rückenschutzkorb kompatibel)
- ☐ Sicherungsplatte
- ☐ Keinen

11. Montage

- ☐ Montage der Steigleiteranlage gewünscht
- ☐ Montage der Steigleiteranlage und separate Montage der Wandhalter- Unterkonstruktion gewünscht

12. Prüfung

Wiederkehrende Überprüfung der Steigleiteranlage/n auf ordnungsgemäßen Zustand gemäß der DGUV-Information 208-032, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und des Arbeitschutzgesetzes (ArbSchG).

- ☐ Prüfung der Steigleiteranlage gewünscht

Wenn vorhanden, bitte beifügen:

- Technische Unterlagen, Zeichnungen, Grundrisse, Vollansichten, Abmessungen
- Detail-Fotos: Fassade, Dachrand, Attika, Unterkonstruktion, tragende Konstruktion
- Detailzeichnungen von: Unterkonstruktion, tragende Konstruktion, Dachrand, Attika, Abmessungen, Fotos: Gesamtansicht
- Bei Sanierungen: Fotos vorhandene Steigleiter

27. Mai 2025